

Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015-2016 годов)

наименование субъекта Российской Федерации

Чеченская Республика

составлен по состоянию на

01.01.2016 г.

План всего:	1	план	тыс.кв.м	10,550	0,00	с участием средств Фонда	
						измерения	без участия средств Фонда
Объявлено аукционов	2	план	тыс.кв.м	10,550	0,00	0,00	
	3	факт	тыс.кв.м	10,550	0,00		
Заключение контрактов	4	план	тыс.кв.м	10,550	0,00	0,00	
	5	факт	тыс.кв.м	6,623	0,00		
Исполнение контрактов	6	план	тыс.кв.м	0,000	0,00	0,00	
	7	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00		
Предоставление земельных участков	8	план	тыс.кв.м	10,550	0,00	0,00	
	9	факт	тыс.кв.м	6,623	0,00		
Ввод дома в эксплуатацию	10	план	тыс.кв.м	0,000	0,00	0,00	
	11	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00		
Переселение жителей	12	план	тыс.кв.м	0,000	0,00	0,00	
	13	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00		
Причины отставания от графика	14	В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительство многоквартирных домов общей площадью 3,927 тыс.кв.м. Государственные контракты на строительство многоквартирных домов будут заключены по завершению конкурсных процедур.					

Графа 1 - планируемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики



*Handwritten signature*

А.М. Айдамиров

Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

наименование субъекта Российской Федерации

Чеченская Республика

составлен по состоянию на

01.01.2016 г.

единицы измерения		с участием средств Фонда		без участия средств Фонда	
План всего:	1	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
Объявлено аукционов	2	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
	3	факт	тыс. кв. м	10,436	0,00
Заключенные контракты	4	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
	5	факт	тыс. кв. м	10,436	0,00
Исполненные контракты	6	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
	7	факт	тыс. кв. м	10,436	0,00
Предоставление земельных участков	8	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
	9	факт	тыс. кв. м	10,436	0,00
Ввод дома в эксплуатацию	10	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
	11	факт	тыс. кв. м	10,436	0,00
Переселение жителей	12	план	тыс. кв. м	10,436	0,00
	13	факт	тыс. кв. м	10,436	0,00
Причины отставания от графика	14	-			

Графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики



*(Handwritten signature)*

А.М. Айдмиров



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 11.  
Тел./факс 22-24-72, Е-м: msgkchr@mail.ru  
«28» 12 2015 г. № 6213/к

На № ОР-07/3410 от 24.11.2015 г.

*Отчеты об исполнении  
графика реализации программы*

Уважаемый Олег Станиславович!

В соответствии с пунктом 2.4 раздела I протокола совещания у Заместителя  
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014  
года № ДК-П9-127пр представляем Вам отчеты об исполнении графика  
реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного  
фонда Чеченской Республики (этапы 2014-2015 гг. и 2015-2016 гг.) по состоянию  
на 01.01.2016 г.

Приложение: на 2 л.

С уважением,

Министр

А.М. Айдамиров

Газалов А.А.  
тел. (8712) 22 26 37

Заместителю Генерального  
директора государственной  
корпорации - Фонда содействия  
реформированию жилищно-  
коммунального хозяйства  
О.С. Рушину