



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 11.

Тел./факс 22-24-72, E-mail: msgkhchr@mail.ru

« 14 » 04 2016 г. № 1605/04

Заместителю генерального
директора государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

О.С. Рурину

*Отчет об исполнении
графика реализации программы*

Уважаемый Олег Станиславович!

В соответствии с пунктом 2.4 раздела I протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 года № ДК-П9-127пр представляем Вам отчет об исполнении графика реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики (этап 2015-2016 гг.) по состоянию на 01.04.2016 г.

Приложение: на 1 л.

С уважением,

Министр

М.М.-Я. Зайнулхасев

Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015-2016 годов)

наименование субъекта Российской Федерации Чеченская Республика
 составлен по состоянию на 01.04.2016 г.

			единицы измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
План всего:	1	план	тыс.кв.м	10,550	0,00
Объявлено аукционов	2	план	тыс.кв.м	10,550	0,00
	3	факт	тыс.кв.м	10,550	0,00
Заключение контрактов	4	план	тыс.кв.м	10,550	0,00
	5	факт	тыс.кв.м	10,550	0,00
Исполнение контрактов	6	план	тыс.кв.м	1,568	0,00
	7	факт	тыс.кв.м	1,568	0,00
Предоставление земельных участков	8	план	тыс.кв.м	10,550	0,00
	9	факт	тыс.кв.м	10,550	0,00
Ввод дома в эксплуатацию	10	план	тыс.кв.м	1,568	0,00
	11	факт	тыс.кв.м	1,568	0,00
Переселение жителей	12	план	тыс.кв.м	1,568	0,00
	13	факт	тыс.кв.м	1,568	0,00
Причины отставания от графика	14				

графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики



 М.М-Я. Зайнуллаев