



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

**МИНИСТР**

Интернациональная ул. д.11  
г. Грозный, 364021  
тел./факс 8(8712)22-24-72, 22-25-92  
e-m: msgkhchr@mail.ru, www.mgkhs.ru  
ОГРН 1102031004240, ОКПО 63425143  
ИНН/КПП 2014003943/201401001

31.08.2016. № 3593/04

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Отчеты об исполнении  
графика реализации программы*

Уважаемый Константин Георгиевич!

В соответствии с пунктом 2.4 раздела I протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 года № ДК-П9-127пр представляем Вам отчеты об исполнении графика реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики (этапы 2015-2016 гг. и 2016-2017 гг.) по состоянию на 01.09.2016 г.

Приложение: на 2 л.

*С уважением,*

М.М.-Я. Зайпуллаев

**Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015-2016 годов)**

наименование субъекта Российской Федерации Чеченская Республика

составлен по состоянию на 01.09.2016 г.

			единицы измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
<b>План всего:</b>	1	план	тыс. кв. м	10,550	0,00
<b>Объявлено аукционов</b>	2	план	тыс. кв. м	10,550	0,00
	3	факт	тыс. кв. м	10,550	0,00
<b>Заключение контрактов</b>	4	план	тыс. кв. м	10,550	0,00
	5	факт	тыс. кв. м	10,550	0,00
<b>Исполнение контрактов</b>	6	план	тыс. кв. м	1,568	0,00
	7	факт	тыс. кв. м	1,568	0,00
<b>Предоставление земельных участков</b>	8	план	тыс. кв. м	10,550	0,00
	9	факт	тыс. кв. м	10,550	0,00
<b>Ввод дома в эксплуатацию</b>	10	план	тыс. кв. м	1,568	0,00
	11	факт	тыс. кв. м	1,568	0,00
<b>Переселение жителей</b>	12	план	тыс. кв. м	1,568	0,00
	13	факт	тыс. кв. м	1,568	0,00
<b>Причины отставания от графика</b>	14				

графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики



*М.М.-Я. Зайпуллаев*

**Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2016-2017 годов)**

наименование субъекта Российской Федерации Чеченская Республика  
 составлен по состоянию на 01.09.2016 г.

			единицы измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
<b>План всего:</b>	1	план	тыс.кв.м	13,743	0,00
<b>Объявлено аукционов</b>	2	план	тыс.кв.м	13,743	0,00
	3	факт	тыс.кв.м	13,743	0,00
<b>Заключение контрактов</b>	4	план	тыс.кв.м	13,743	0,00
	5	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00
<b>Исполнение контрактов</b>	6	план	тыс.кв.м	0,000	0,00
	7	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00
<b>Предоставление земельных участков</b>	8	план	тыс.кв.м	13,743	0,00
	9	факт	тыс.кв.м	13,743	0,00
<b>Ввод дома в эксплуатацию</b>	10	план	тыс.кв.м	0,000	0,00
	11	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00
<b>Переселение жителей</b>	12	план	тыс.кв.м	0,000	0,00
	13	факт	тыс.кв.м	0,000	0,00
<b>Причины отставания от графика</b>	14	В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены мероприятия по разработке проектной документации на строительство жилых домов для переселения граждан. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Государственные контракты на строительство многоквартирных домов будут заключены по итогам конкурсных процедур.			

графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики



М.М-Я. Зайпуллаев