



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 11.

Тел./факс 22-24-72, E-m: msgkhchr@mail.ru

«28» 12 2015 г. № 6213/12

На № ОР-07/3410 от 24.11.2015 г.

Заместителю генерального
директора государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

О.С. Рурину

*Отчеты об исполнении
графика реализации программы*

Уважаемый Олег Станиславович!

В соответствии с пунктом 2.4 раздела I протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 года № ДК-П9-127пр представляем Вам отчеты об исполнении графика реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики (этапы 2014-2015 гг. и 2015-2016 гг.) по состоянию на 01.01.2016 г.

Приложение: на 2 л.

С уважением,

Министр

А.М. Айдамиров

Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

наименование субъекта Российской Федерации Чеченская Республика

составлен по состоянию на 01.01.2016 г.

| | | единицы измерения | с участием средств Фонда | без участия средств Фонда |
|--|----|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| План всего: | 1 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Объявлено аукционов | 2 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| | 3 | факт тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Заключение контрактов | 4 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| | 5 | факт тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Исполнение контрактов | 6 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| | 7 | факт тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Предоставление земельных участков | 8 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| | 9 | факт тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Ввод дома в эксплуатацию | 10 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| | 11 | факт тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Переселение жителей | 12 | план тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| | 13 | факт тыс.кв.м | 10,436 | 0,00 |
| Причины отставания от графика | 14 | | - | |

графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики



А.М. Айдамиров

Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015-2016 годов)

наименование субъекта Российской Федерации Чеченская Республика
составлен по состоянию на 01.01.2016 г.

| | | | единицы измерения | с участием средств Фонда | без участия средств Фонда |
|--|----|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| План всего: | 1 | план | тыс.кв.м | 10,550 | 0,00 |
| Объявлено аукционов | 2 | план | тыс.кв.м | 10,550 | 0,00 |
| | 3 | факт | тыс.кв.м | 10,550 | 0,00 |
| Заключение контрактов | 4 | план | тыс.кв.м | 10,550 | 0,00 |
| | 5 | факт | тыс.кв.м | 6,623 | 0,00 |
| Исполнение контрактов | 6 | план | тыс.кв.м | 0,000 | 0,00 |
| | 7 | факт | тыс.кв.м | 0,000 | 0,00 |
| Предоставление земельных участков | 8 | план | тыс.кв.м | 10,550 | 0,00 |
| | 9 | факт | тыс.кв.м | 6,623 | 0,00 |
| Ввод дома в эксплуатацию | 10 | план | тыс.кв.м | 0,000 | 0,00 |
| | 11 | факт | тыс.кв.м | 0,000 | 0,00 |
| Переселение жителей | 12 | план | тыс.кв.м | 0,000 | 0,00 |
| | 13 | факт | тыс.кв.м | 0,000 | 0,00 |
| Причины отставания от графика | 14 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительство многоквартирных домов общей площадью 3,927 тыс.кв.м. Государственные контракты на строительство многоквартирных домов будут заключены по завершению конкурсных процедур. | | | |

графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики



А.М. Айдамиров